

令和3年4月2日

質問回答書（数量書）

施設部整備課

工事名 京都大学（南部）がん免疫総合研究センター新営その他工事

標記工事の数量書について下記のとおり回答いたします。

※ 設計図書の質疑回答については、質疑回答書（設計図書）を参照願います。

No.	図面番号	質問事項	回答
1	ブドウ棚鉄骨	7. 鉄骨工事（14）ブドウ棚鉄骨とは屋上立体トラス母屋の事でしょうか。その場合図面と部材が違いますが図面が正と考えて宜しいでしょうか。	S-51図に記載の地階二重天井範囲の天井受材の事です。
2	数量書P-4	鉄筋工事に梁貫通補強 1式と有りますが、内訳数量を提示願います。	設備用の数量はS-42図 梁貫通孔リストによる。
3		(外部)	
4	-	下記の項目は参考内訳書に書入れがありますが、図面では書入れが見当たりません。必要ですか。ご指示願います。 ○(金属工事) 床下点検口 ステンレス枠化粧600角 ○(防水工事) パラペット立下り 塗膜防水 X-2 H=130 打放面	○床下点検口 ステンレス枠化粧600角 →A-015図 西玄関ポーチ スロープ 頂部に記載有。 ○パラペット立下り 塗膜防水 X-2 H=130 打放面 →不要です。
5		(内部)	
6	-	雨水ピット・水槽 壁 塗膜防水の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 352㎡ ○ 図面上 599㎡	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
7	-	壁化粧ケイカル板～床材立上り取合シリングですが図面ではシート立上りには全てシリングの書入れがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 65.4m ○ 図面上 599m	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。

8	-	折版 壁際取合水切の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 68.2m ○ 図面上 33.3m	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
9	-	壁 軽鉄下地 50形@450の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 2013㎡ ○ 図面上 1454㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
10	-	壁 軽鉄下地 65形@450の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 464㎡ ○ 図面上 210㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
11	-	壁 軽鉄下地 100形@450の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 437㎡ ○ 図面上 42.4㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
12	-	軽鉄間仕切 65形@300の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 221㎡ ○ 図面上 666㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
13	-	軽鉄間仕切 65形@450の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 1515㎡ ○ 図面上 1244㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
14	-	軽鉄間仕切 100形@300の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 63.6㎡ ○ 図面上 503㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
15	-	軽鉄間仕切 100形@450の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 945㎡ ○ 図面上 373㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
16	-	鉄骨階段自立手摺スチールH=900斜部の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 123m ○ 図面上 56.4m	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
17	-	RC・鉄骨階段壁付手摺ビニールハンドレールφ34の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 合計317m ○ 図面上 198m	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。

18	-	ビッチャーレールの数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 129m ○ 図面上 342m	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
19	-	B1F二重天井間仕切上部下地鉄骨C-75*45*15*2.3 L330の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 19か所 ○ 図面上 237か所	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
20	-	壁EP-G塗 打放面の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 912㎡ ○ 図面上 599㎡	参考数量に変更はありません。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
21	-	床ビニル床シート HSt2.8の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 242㎡ ○ 図面上 109㎡	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
22	-	ラインゲ 面台W=250の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 74.6m ○ 図面上 38.8m	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
23	-	注意喚起床材 ビニル床タイル300角の数量に開きがあります。参考内訳書の範囲をご指示願います。 ○ 参考内訳書 86か所 ○ 図面上 110か所	参考数量内訳書（変更）による。 なお、参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
24	-	下記の項目は参考内訳書に書入れがありますが、図面では書入れが見当たりません。必要ですか。ご指示願います。 ○ 折版天井 タイフレーム ○ 点検ハッチ取合水切 ○ 2～5F STW2取付鉄骨 ○ 2～5F STW3取付鉄骨 ○ 1F記念講堂 床モルタル金罫押え 塗床下 ○ 壁 石膏ボード t=12.5・塗装下・張物下・クロス下	○ 折版天井 タイフレーム 不要です。 ○ 点検ハッチ取合水切 必要です。 ○ 2～5F STW2取付鉄骨 必要です。 ○ 2～5F STW3取付鉄骨 必要です。 ○ 1F記念講堂 床モルタル金罫押え 塗床下 必要です。 ○ 壁 石膏ボード t=12.5・塗装下・張物下・クロス下 必要です。
25		(建具)	

26	118ページ	下記項目が、図面上に見当たりません。 必要ですか。ご指示願います スチールパネル裏(AW) ウレタン吹付 t25 鉄面 27.0㎡	必要です。A-075図参照
27		(外構)	
28	仮E-03	歩道切下げ工事:近衛通り側の撤去において、下記の項目の範囲が不明です。不要と考えて宜しいですか。必要な場合は、詳細な範囲をご指示願います。 <仮設撤去> ・歩道(既存範囲) アスファルト舗装撤去 3.8m2 ・敷地境界(既存範囲) L型側溝撤去 2.5m ・道路境界(既存範囲) 街渠撤去 2.5m	必要です。 「工事期間中に使用する歩道切下W8200(仮設計画図記載)」と「本設の歩道切下W6200(外構平面図記載)」は少しずれた位置となります。仮設切下を撤去しているのが「仮設範囲」、仮設切下範囲からずれて、既存歩道を切下げる範囲を「既存範囲」としております。(仮設切下W8200より東側範囲です。)
29	仮E-03	歩道切下げ工事:近衛通り側の本設復旧において、下記の項目の範囲が不明です。不要と考えて宜しいですか。必要な場合は、詳細な範囲をご指示願います。 <本設復旧> ・敷地境界(一般部) L型側溝 4.5m ・道路境界(一般部) 街渠 4.5m	必要です。 上記と同じ考え方とし、該当範囲は「本設切下W6200より西側範囲」の仮設切下の復旧範囲です。
30	-	外構屋外排水工事の、生活排水、実験排水において、柵が1式計上されていますが、設備工事ですか。ご指示願います。	本工事内である。
31		(構造関係)	
32	参考数量内 訳書 Excel 16行 目	既存躯体撤去後～山留施工地盤 埋戻が参考数量内訳書では8471.0m3となっておりますが、別紙より9279.0m3です。別紙の通りとしてよろしいですか、御指示ください。(別紙1)	参考数量に変更はありません。なお、参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
33	参考数量内 訳書 Excel 22行 目	参考数量内訳書に土間下整地が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
34	参考数量内 訳書 Excel 25行 目	参考数量内訳書に現場管理が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。

35	参考数量内 訳書 Excel 25行 目等	参考数量内訳書にコンクリート圧送用先行りモルタルが計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
36	参考数量内 訳書 Excel 25行 目等	参考数量内訳書にコンクリートポンプ車損料が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
37	参考数量内 訳書 Excel 25行 目等	参考数量内訳書にコンクリート圧送経費が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
38	参考数量内 訳書 Excel 25行 目等	参考数量内訳書にコンクリート配管費が計上することとしておりますが、計上されていませんので、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
39	参考数量内 訳書 Excel 25行 目等	参考数量内訳書に雑コン用ポンプ車損料が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
40	参考数量内 訳書 Excel 36行 目	参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚180 t 25 (外壁) が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙2)	参考数量内訳書 (変更) による。
41	参考数量内 訳書 Excel 36行 目	参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚180 t 30 (外壁) が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙3)	参考数量内訳書 (変更) による。
42	参考数量内 訳書 Excel 36行 目	参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚200 t 25 (外壁) が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙4)	参考数量内訳書 (変更) による。
43	参考数量内 訳書 Excel 38行 目	参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚180 t 35 (内壁) が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙5)	参考数量内訳書 (変更) による。
44	参考数量内 訳書 Excel 39行 目	参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚200 t 30 (内壁) が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙6)	参考数量内訳書 (変更) による。

45	S-39	参考数量内訳書に連通管・通気管鉄筋補強が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
46	S-05	参考数量内訳書に壁開口補強ワイヤーメッシュ 6φ-100×100 W1000×H1000が計上されていません、設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。なお、参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
47	参考数量内訳書 Excel 43行目	参考数量内訳書に耐震スリット 水平 壁厚180 t25（外壁）が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。（別紙7）	参考数量内訳書（変更）による。
48	参考数量内訳書 Excel 45行目	参考数量内訳書に耐震スリット 水平 壁厚200 t25（外壁）が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。（別紙8）	参考数量内訳書（変更）による。
49	参考数量内訳書 Excel 52行目等	参考数量内訳書にスペーサーが計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
50	参考数量内訳書 Excel 59、61行目	参考数量内訳書に柱圧接区分 階高5.0m以上が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
51	参考数量内訳書 Excel 62行目	参考数量内訳書に鉄筋切断が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
52	参考数量内訳書 Excel 62行目 特-03	参考数量内訳書に継手試験が計上されていませんが、設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
53	参考数量内訳書 Excel 64行目	参考数量内訳書に人通孔補強（D13・D16・既製品共）が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。
54	参考数量内訳書 Excel 65行目	参考数量内訳書に鉄筋架台 W1000未満が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。

55	参考数量内 訳書 Excel 65行 目	参考数量内訳書に礎版用鉄筋架台が計上されて いませんが、不要としてよろしいですか、御指 示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建 築工事積算基準等に基づいた数量であ り、貴社で積算した数量・項目を適用 することは差し支えありません。
56	参考数量内 訳書 Excel 106、 108、110行 目	参考数量内訳書に床段差部の型枠が計上されて いませんが、m <sup>2</sup> 数量に含まれているとしてよ ろしいですか、御指示ください。（別紙9） 上記質問に含まれている場合、段差型枠は手間 が掛かりますので別に計上としてよろしいで すか、御指示ください。	数量に含まれます。
57	参考数量内 訳書 Excel 107 行目	参考数量内訳書に普通型枠 基礎部曲面33. 4m <sup>2</sup> がありますが、平面上の範囲が不明で す。御指示ください。	S-13図 参照
58	参考数量内 訳書 Excel 108、 110行目	参考数量内訳書に設備基礎の型枠が計上されて いませんが、m <sup>2</sup> 数量に含まれているとしてよ ろしいですか、御指示ください。 上記質問に含まれている場合、設備基礎型枠は 手間が掛かりますので別に計上としてよろしい ですか、御指示ください。	数量に含まれます。
59	参考数量内 訳書 Excel 112 行目	参考数量内訳書に普通型枠 地上軸部 円形が計 上されていませんが、不要としてよろしいで すか、御指示ください。	数量に含まれます。
60	参考数量内 訳書 Excel 121 行目	参考数量内訳書に打放型枠 地上軸部A種 曲面 が計上されていませんが、不要としてよろしい ですか、御指示ください。	数量に含まれます。
61	参考数量内 訳書 Excel 123 行目	参考数量内訳書に普通片面型枠 基礎部が計上さ れていませんが、不要としてよろしいですか、 御指示ください。	数量に含まれます。
62	参考数量内 訳書 Excel 126 行目	参考数量内訳書に打放片面型枠 地下軸部B種が 計上されていませんが、不要としてよろしいで すか、御指示ください。	数量に含まれます。
63	参考数量内 訳書 Excel 128 行目	参考数量内訳書に止水板 垂直部（工区分部） が計上されていませんが、不要としてよろしい ですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建 築工事積算基準等に基づいた数量であ り、貴社で積算した数量・項目を適用 することは差し支えありません。

64	参考数量内 訳書 Excel 135 行目	参考数量内訳書にデッキプレート張手間が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
65	参考数量内 訳書 Excel 135 行目	参考数量内訳書にデッキプレート荷揚が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
66	参考数量内 訳書 Excel 136 ～138行目、 143～145行 目 S-06	参考数量書に防水性能のない完全スリットがありますが、防水性能が要、不要となるスリットの範囲が不明です、御指示ください。	外壁、内壁の区分による。
67	参考数量内 訳書 Excel 141 行目	参考数量書に記載のある下記の耐震スリットが伏図上・軸組図上ではありません。不要としてよろしいですか、御指示ください。  完全スリット 垂直 耐火型 防水性能有 壁厚160 t40 内壁 22.2m	内壁としては不要です。 内壁→外壁の表記間違いです。
68	A-034、037	参考数量内訳書にスタイロフォーム t900・t750が計上されていませんが、A-034、37図より設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙10)	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
69	参考数量内 訳書 Excel 147 行目	参考数量内訳書に1F壁～柱型嵩上げ材敷込(ポリスチレンフォーム t285)35.2m <sup>2</sup> がありますが、平面上の範囲が不明です。御指示ください。	A-015図 X1・Y5・Y9通りで、RC壁と柱型の間とします。
70	参考数量内 訳書 Excel 149 行目	参考数量内訳書に捨てコン型枠が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
71	参考数量内 訳書 Excel 149 行目	参考数量内訳書に打継型枠が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
72	参考数量内 訳書 Excel 150 行目	参考数量内訳書に水切目地棒が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。

73	参考数量内 訳書 Excel 150 行目	参考数量内訳書に建具靴摺部 盗み型枠が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
74	参考数量内 訳書 Excel 150 行目 A-014,021	参考数量内訳書に排水溝用 欠込型枠が計上されていません。設計図書に記載ありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
75	参考数量内 訳書 Excel 157 行目	参考数量内訳書に（外部）防水押コン他用 普通型枠（m）が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
76	参考数量内 訳書 Excel 165 行目	参考数量内訳書に（内部）防水押コン他用 普通型枠（m）が計上されていませんが、不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
77	参考数量内 訳書 Excel 219 行目 S-51	二重天井鉄骨 アンカーボルト埋込 M16 L400 横向の数量が参考数量内訳書では119本となっておりますが、2重天井 構造図より122本です。2重天井 構造図の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。（別紙11）	よろしい。
78		上記質疑で、参考数量内訳書の数量を採用する場合は算出根拠を御指示ください。	算出根拠は提示しません。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
79	参考数量内 訳書 Excel 221 行目 S-51	二重天井鉄骨 柱底均しモルタル 無収縮 t30 1000×250の数量が参考数量内訳書では5か所となっておりますが、2重天井 構造図より9か所です。2重天井 構造図の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。（別紙12）	よろしい。
80		上記質疑で、参考数量内訳書の数量を採用する場合は適用場所を御指示ください。	算出根拠は提示しません。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
81	参考数量内 訳書 Excel 228 行目 S-51	二重天井鉄骨 柱底均しモルタル 無収縮 t30 900×250の数量が参考数量内訳書では7か所となっておりますが、2重天井 構造図より13か所です。2重天井 構造図の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。（別紙13）	よろしい。

82		上記質疑で、参考数量内訳書の数量を採用する場合は適用場所を御指示ください。	算出根拠は提示しません。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
83	参考数量内訳書 Excel 436 行目 S-51	玄関庇鉄骨 柱底均しモルタル 無収縮 t 30 H 150の数量が参考数量内訳書では18mとなっておりますが、玄関庇 構造図(1)よりt 30 150×950 19か所です。玄関庇 構造図(1)の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。(別紙14)	よろしい。
84	参考数量内訳書 Excel 477 行目 S-52	風除室鉄骨 柱底均しモルタル 無収縮 t 30 H 150の数量が参考数量内訳書では2.8mとなっておりますが、風除室 構造図よりt 30 150×700 4か所です。風除室 構造図の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。(別紙15)	よろしい。
85	参考数量内訳書 Excel 506 ～510行目 A-128、129	階段(2)鉄骨 モルタル厚の詳細が不明です。参考数量内訳書P44よりt 30としてよろしいですか、御指示ください。	よろしい。
86	参考数量内訳書 Excel 537 行目 A-130	らせん階段鉄骨 2階平面図に記載のあるササラに取付くベースプレート寸法の詳細が不明です。参考数量内訳書P46より150×300 2か所としてよろしいですか、御指示ください。	よろしい。
87	参考数量内訳書 Excel 537 ～539行目 A-130	らせん階段鉄骨 モルタル厚の詳細が不明です。参考数量内訳書P46よりt 30としてよろしいですか、御指示ください。	よろしい。
88	参考数量内訳書 Excel 542 行目 S-14、15	参考数量内訳書Excel 100行目でらせん階段部にフラットデッキ(t 0.8・H 75・Z 12)の記載がありますが、伏図ではスラブ符号S 1(在来型枠)となっている為、設計図書に記載がありますが、不要としてよろしいですか、御指示ください。(別紙16)	配筋及びスラブ厚はS 1の通りとし、型枠はフラットデッキとしております。
89	参考数量内訳書 Excel 542 行目 A-130～133	上記質疑でフラットデッキが必要な場合、使用される範囲を伏図にて御指示ください。	No. 88の通りです。
90	参考数量内訳書 Excel 543 行目	上記質疑でフラットデッキが必要な場合、コンクリート流れ止めの仕様は参考数量内訳書Excel 1543行目よりPL-1.6としてよろしいですか、御指示ください。	よろしい。

91	参考数量内 訳書 Excel 633 行目	参考数量内訳書にアンカーボルト埋込M12 L240 下向 16本の記載がありますが、 設計図書に見受けられません。必要な場合は設 置範囲などの詳細を御指示ください。	必要です。 A-104図17メンテナンスデッキ用ス テップ参照
92	参考数量内 訳書 Excel 635 行目	参考数量内訳書P51に柱底均しモルタル 無 収縮 t30 65×250 8か所の記載が ありますが、設計図書に見受けられません。必 要な場合は設置範囲などの詳細を御指示くだ さい。	必要です。 A-104図17メンテナンスデッキ用ス テップ参照
93		(意匠関係)	
94	参考数量内 訳書Excel 683,684行 目 A-008	屋根アスファルト防水BI-1立上りの仕様が 参考数量内訳書ではD-1となっていますが、 図示通りBI-1で、砂付ルーフィングカラー 仕上としてよろしいですか、御指示ください。	立上り部は保護コンクリート不要です ので、D-1とします。
95	A-008,028 参考数量内 訳書Excel 732行目	地中外壁塗膜防水でSMW面以外のT防(C UI)が参考数量内訳書に計上されていま せんが、設計図書に記載があります。不要と してよろしいですか、御指示ください。	必要です。
96	A-008 参考数量内 訳書Excel 992行目	1F東設備置場の排水溝スチールグレーチ ング蓋のが参考数量内訳書に計上されていま せんが、必要とし、耐荷重はT-4としてよ ろしいですか、御指示ください。	よろしい。
97	A-030 参考数量内 訳書Excel 1059行目	参考数量内訳書に床等の石材の裏面処理が 計上されていませんが、設計図書に記載があ ります。不要としてよろしいですか、御指 示ください。	必要です。
98	特-04 参考数量内 訳書Excel 827行目	参考数量内訳書に金属板の結露防止対策： グライト吹付 t5が計上されていませんが、 設計図書に記載があります。不要としてよ ろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
99	A-015 参考数量内 訳書Excel 827行目	参考数量内訳書に玄関廻りの化粧蓋の仕上 材が計上されていませんが、設計図書に記 載があります。不要としてよろしいですか、 御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
100	A-022 参考数量内 訳書Excel 862行目	参考数量内訳書に勾配屋根PC小口のDP塗 が計上されていませんが、設計図書に記 載があります。不要としてよろしいですか、 御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。

101	A-028 参考数量内 訳書Excel 1009行目	参考数量内訳書に軒天井アルミスパンドレルの 円柱廻り廻縁が計上されていませんが、設計図 書に記載があります。不要としてよろしいです か、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
102	A-028 参考数量内 訳書Excel 828行目	参考数量内訳書に南玄関廻り玉石敷き下のコン クリート金罎が計上されていませんが、設計図 書に記載があります。不要としてよろしいです か、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
103	A-029 参考数量内 訳書Excel 2166行目	参考数量内訳書に西玄関廻りスタイロフォーム 下のコンクリート金罎が計上されていません が、設計図書に記載があります。不要としてよ ろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
104	A-105 参考数量内 訳書Excel 992行目	参考数量内訳書にパラペット笠木の捨笠木＋ シート防水が計上されていませんが、設計図書 に記載があります。不要としてよろしいです か、御指示ください。	必要です。
105	A-105他 参考数量内 訳書Excel 1337行目	参考数量内訳書に屋上パラペットアゴ天端のコン クリート金罎が計上されていませんが、設計 図書に記載があります。不要としてよろしいで すか、御指示ください。	必要です。 アゴは天端・立下り共に打放面補修を 計上しております。
106	A-120 参考数量内 訳書Excel 1865行目	参考数量内訳書に屋上立体トラスのワッパー部 廻りのフッ素樹脂系現場塗装が計上されてい ませんが、設計図書に記載があります。不要と してよろしいですか、御指示ください。	必要です。
107	参考数量内 訳書 Excel 1348 行目 A-26	参考数量内訳書にピット釜場の仕様がコンク リート罎押え素地となっておりますが、図示通 りT防水（C-U I）としてよろしいですか、 御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
108	参考数量内 訳書 Excel 783 行目 A-8, 21	雨水ピット水槽 壁 塗膜防水の数量が参考数量 書内訳書では352.0m <sup>2</sup> となっておりますが、 平面図（8）より640.0m <sup>2</sup> です。平 面図（8）の範囲通りとしてよろしいです か、御指示ください。（別紙17）	参考数量内訳書（変更）による。
109	参考数量内 訳書 Excel 2223 行目 A-39～41	ライニング面台 W250の数量が参考数量内訳 書では74.6m <sup>2</sup> となっておりますが、便所詳 細図より42.0m <sup>2</sup> です。便所詳細図の範囲通 りとしてよろしいですか、御指示ください。 （別紙18）	参考数量内訳書（変更）による。
110	参考数量内 訳書 Excel 1233 行目 A-42	B1階二重天井間仕切上部下地鉄骨 C-75× 45×15×2.3 L330の数量が参考数量 内訳書では19か所となっておりますが、地階 二重天井伏図より軒樋下二重壁上部が66.0 m <sup>2</sup> @303の為、220か所程度です。地階 二重天井伏図の範囲通りとしてよろしいです か、御指示ください。（別紙19）	参考数量内訳書（変更）による。

111	参考数量内 訳書 Excel 1236 行目 A-14	5m超え間仕切上部補強下地鉄骨 H825の数量が参考数量内訳書では303.0mとなっておりますが、平面図(1)の間仕切凡例より157.0mです。平面図(1)の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。 (別紙20)	参考数量内訳書(変更)による。
112	A-021 参考数量内 訳書Excel 788行目	参考数量内訳書に雨水ピット(X9、Y9通り)の釜場が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
113	A-021 参考数量内 訳書Excel 788,1348行 目	参考数量内訳書に湧水排水槽・雨水ピットの排水溝が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
114	A-030 参考数量内 訳書Excel 789行目	参考数量内訳書に洗浄室廻りの二重壁排水溝W150×H350が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
115	参考数量内 訳書Excel 806行目	参考数量内訳書にタイル他材取合・入隅シーリングが計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
116	A-103D11 参考数量内 訳書Excel 803,2068行 目	参考数量内訳書にメラミン化粧板の下記の項目が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。 ・化粧出隅材、シリコン系シーリング ・巾木H100	参考数量内訳書(変更)による。
117	A-104D4 参考数量内 訳書Excel 883行目	参考数量内訳書に天然木シート板、天然木化粧合板の出隅役物が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
118	A-016,099 参考数量内 訳書Excel 1078行目	参考数量内訳書に2階実験・研究ゾーン他壁軽鉄下地50形の曲面(凡例W9)が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
119	A-014,099 参考数量内 訳書Excel 1087行目	参考数量内訳書にPS廻り等の軽鉄間仕切50形(凡例5A・6A・7A)が計上されていません。設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
120	A-100D12 参考数量内 訳書Excel 1128行目	参考数量内訳書にアスファルト防水立上り部の平ラス2号が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。

121	参考数量内 訳書Excel 1145行目	参考数量内訳書に耐震天井壁際クリアランス部見切金物の曲面が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
122	A-061, 063 A-1010D8 参考数量内 訳書Excel 1153行目	参考数量内訳書に天井間照明持出部見切縁の曲面が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
123	参考数量内 訳書Excel 1301行目	参考数量内訳書に天井インサートのデッキ面・ALC面が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
124	A-033, 037 参考数量内 訳書Excel 1359, 1886 行目	参考数量内訳書にRC階段の手摺壁笠木が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
125	A-016～ 019, 027 参考数量内 訳書Excel 1915, 1916, 1945行目	参考数量内訳書にミーティング室等のOAフロア以外（梁上部）の床仕上が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
126	A-061 参考数量内 訳書Excel 2079行目	参考数量内訳書に1階廊下（X7・Y7通り）の折上げ天井が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
127	A-015 参考数量内 訳書Excel 1368, 1964 行目	参考数量内訳書に1階電気室入口部小階段の仕上が計上されてませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
128	A-101D16 参考数量内 訳書Excel 1872行目	参考数量内訳書に天井木リブのOSCL塗が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
129	A-015, 135, 137 参考数量内 訳書Excel 1957行目	参考数量内訳書に下記の鋼製床段差部の仕上が計上されてませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。 ・記念講堂スロープ側面 ・通訳ブース踏段部	参考数量内訳書（変更）による。
130	A-043 参考数量内 訳書Excel 2117行目	参考数量内訳書に記念講堂の壁木リブ張り（吸音壁部）のグラスウールt50ガラスクロス巻き（黒）充填が計上されてませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。

131	A-015 参考数量内 訳書Excel 2097, 2102, 2109行目	参考数量内訳書に各種耐火間仕切のLGS90形計上されていません。1階は階高4200の為、特記無き限りLGS90形としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
132	参考数量内 訳書Excel 2125行目	参考数量内訳書に天井グラスウールボードのデッキ面が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
133	A-103D17 参考数量内 訳書Excel 2256行目	参考数量内訳書にストレッチャーガードのコーナーキャップ・エンドキャップが計上されていませんが、必要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
134	A-032, 033 参考数量内 訳書Excel 1158~ 1165, 1177, 1178行目	階段(1)(RC階段)の踊場(X5通り)の手摺は参考数量内訳表では壁付手摺(自立手摺1.7mの為)となっておりますが、階段(1)・EV(1)詳細図(1・2)より自立手摺となっております。階段(1)・EV(1)詳細図(1・2)の自立手摺としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
135	A-016 参考数量内 訳書Excel 213, 1214行 目	平面図(3) X7-Y2通りサッシ取合い方立の仕様が不明です。参考数量内訳書より下記としてよろしいですか、御指示ください。 ・スチール t1.6 SOP ・内部グラスウール充填 32kg/m <sup>3</sup> ・サッシ取付部 C-40×20×2.3	数量に含まれます。
136	A-103D9 参考数量内 訳書Excel 225行目	多目的便所 ベビーキープの取付下地金物(FB-3×25)の詳細、寸法が不明です。参考数量内訳書よりL450 2段としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
137	A-103D10 参考数量内 訳書Excel 226行目	多目的便所 おむつ交換台の取付下地金物(FB-3×25)の詳細、寸法が不明です。参考数量内訳書よりL900 3段としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
138	A-103D2 参考数量内 訳書Excel 2188~2203 行目	便所 洗面化粧台の腰壁パネルの仕様が不明です。参考数量内訳書よりメラミン化粧板 t3としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
139	A-021 参考数量内 訳書Excel 2268~2271 行目	地下ピット 通気管・連通管の数量が参考数量内訳書ではL650 88か所、L850 30か所となっておりますが、平面図(8)よりL650 44か所、L850 15か所です。平面図(8)の数量としてよろしいですか、御指示ください。 (別紙21)	参考数量内訳書(変更)による。

140	A-101D10 参考数量内 訳書Excel 970行目	タイトフレームが参考数量内訳書にありますが、共通詳細図(3)(折板二重天井)より、受け金物C-60×30×10×2.3@600の事としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
141	A-028,029 参考数量内 訳書Excel 1042~1045 行目	南・西玄関廻りスロープ手摺壁天端手摺が参考数量内訳書では(平部19.1m、斜部12.5m)となっておりますが、南・西玄関廻り詳細図より斜部の手摺壁はありません。平部のみとしてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書(変更)による。
142	A-035,036 参考数量内 訳書Excel 1166~ 1173,1182、 1183行目	下記の鉄骨階段(階段(2))の手摺の数量が参考数量内訳書と階段(2)・EV(2)詳細図(1)(2)で相違しています。階段(2)・EV(2)詳細図(1)(2)の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。 (別紙22) <参考数量内訳書> ・自立手摺 平部 8.8m ・自立手摺 斜部 123.0m ・壁付手摺 平部 23.7m ・壁付手摺 斜部 123.0m  <階段(2)詳細図> ・自立手摺 平部 20.8m ・自立手摺 斜部 43.6m ・壁付手摺 平部 5.6m ・壁付手摺 斜部 14.8m	参考数量内訳書(変更)による。
143	A-061~063 参考数量内 訳書Excel 1190,1221 行目	ピクチャーレール(取付下地金物共)の数量が参考数量内訳書では129.0mとなっておりますが、天井伏図(1)~(3)より327m程度です。天井伏図(1)~(3)の範囲通りとしてよろしいですか、御指示ください。(別紙23)	参考数量内訳書(変更)による。
144	特-01 参考数量内 訳書Excel 2308行目	参考数量内訳書に化学物質の濃度測定が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
145	特-04 参考数量内 訳書Excel 767行目	参考数量内訳書にシーリングの簡易接着性試験が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。
146	特-04 参考数量内 訳書Excel 846行目	参考数量内訳書にタイルの試験張及び見本焼きが計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。参考数量内訳書は、公共建築工事積算基準等に基づいた数量であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差し支えありません。

147	特-05 参考数量内 訳書Excel 965行目	参考数量内訳書に縦樋防露巻が計上されていません。設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
148	特-06 参考数量内 訳書Excel 1303行目	参考数量内訳書に鍵箱が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
149	A-061参考 数量内訳書 Excel 1122 行目	参考数量内訳書に天井開口補強が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	A-061図 参照
150	参考数量内 訳書Excel 1122行目	参考数量内訳書に壁付手摺用取付下地補強（LGS面）が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
151	参考数量内 訳書Excel 1122行目	参考数量内訳書にカーテンレール用取付下地補強（天井付）が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
152	A-101D10 参考数量内 訳書Excel 1901行目	参考数量内訳書に1F電気室折板天井点検ハッチのSOP塗装が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
153	A-103D1 参考数量内 訳書Excel 1887行目	参考数量内訳書にSK掃除掛けフック取付下地（杉）のEP-G塗装が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
154	A-103D18参 考数量内訳 書Excel 1897行目	参考数量内訳書に足洗い流しの巾木のSOP塗装が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
155		(建具関係)	
156	A-067 参考数量内 訳書Excel 1823行目	ACW-1の寸法が参考数量内訳書ではW9315×H6660となっておりますが、建具表(1)よりW9288×H6330です。建具表(1)の寸法通りとしてよろしいですか、御指示ください。	よろしい

157	A-043 参考数量内 訳書Excel 1870行目	参考数量内訳書に記念講堂詳細図の通訳ブースのぞき窓（SW-1）廻り詳細図の木製見切縁（杉）25×127（四方）OSCLが計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	参考数量内訳書（変更）による。
158	A-075 参考数量内 訳書Excel 768行目	参考数量内訳書に建具詳細図（2）（参考図）のアルミ製縦通り窓（軒天グリル付）詳細図（参考図）のフサギパネル廻りのシーリング（20×10と35×15）が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	必要です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
159	A-067 参考数量内 訳書Excel 1747行目	ACW-1の自動開閉装置の数量が参考数量内訳書では1か所となっておりますが、建具表（1）の姿図より2か所です。建具表（1）の2か所としてよろしいですか、御指示ください。	よろしい
160		(屋外関係)	
161	参考数量内 訳書Excel 2476行目	参考数量内訳書で排水管に保護砂巻（W416／665×H400）の記載がありますが、設計図書に見受けられません。全ての排水管に保護砂巻が必要としてよろしいですか、御指示ください。	図示の通り。
162	E-02 参考数量内 訳書Excel 2494、2504 行目	参考数量内訳書に生活排水管VPφ100 2.2mと実験排水管VPφ100 4.8mがありますが、各々の平面範囲が不明です。御指示ください。	不要です。
163	E-01 参考数量内 訳書Excel 2402行目	参考数量内訳書にアスファルト舗装部のスロープが計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
164	参考数量内 訳書Excel 2439行目	参考数量内訳書に舗装の残土処分が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
165	参考数量内 訳書Excel 2463行目	参考数量内訳書に困障の残土処分が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。

166	参考数量内 訳書Excel 2488行目	参考数量内訳書に雨水排水の残土処分が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
167	参考数量内 訳書Excel 2498行目	参考数量内訳書に生活排水の残土処分が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
168	参考数量内 訳書Excel 2508行目	参考数量内訳書に実験排水の残土処分が計上されていませんが、設計図書に記載があります。不要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
169	参考数量内 訳書Excel 2555行目	参考数量内訳書に外構工作物の残土処分の残土処分が計上されていませんが、必要としてよろしいですか、御指示ください。	数量に含まれます。
170	仮-03 参考数量内 訳書Excel 2562~2610 行目	参考数量内訳書に歩道切下仮設撤去及び本設復旧がありますが、明確な平面範囲が不明です。W8200としてよろしいですか、御指示ください。	質疑No. 28回答による。
171	E-12 参考数量内 訳書Excel 2441行目	外構撤去配置図の医学部図書館南側にアスファルト舗装撤去・復旧と記載ありますが、参考数量書に記載ありません。医学部図書館南側のアスファルト舗装撤去・復旧はアスファルト路盤材撤去1042m <sup>2</sup> とは別に必要としてよろしいですか、御指示ください。	よろしい。
172		(見積関係)	
173	参考数量内 訳書 Excel 2923 ~2927行目	参考数量内訳書には幹線・電灯・電話・情報・機械設備撤去とありますが、全てのインフラは縁切りが完了しているとしてよろしいでしょうか。	よろしい。
174	E-18	屋外配管切廻し・新設工事は参考数量内訳書には計上されていませんが、設計図書には記載されております。別途工事としてよろしいでしょうか。	本工事範囲内です。 公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。

175	参考数量内 訳書 Excel 766 行 P-01	埋蔵文化財調査において参考数量内訳書には根切766m <sup>3</sup> が計上されていますが、設計図書のB-2-⑤、B-2-⑧、B-3-③、C-2-④、C-2-⑤、C-2-⑥、C-3-⑧、C-2-⑦、D-3-①の範囲としてよろしいでしょうか。	埋蔵文化財調査範囲のうち、GL-1.0mまで土壌汚染がない範囲の数量である。
176	参考数量内 訳書 Excel 15行	「2. 土工」においてPH処理装置が計上されていませんが、必要な項目になりますので計上してよろしいでしょうか。	よろしい。
177	参考数量内 訳書 Excel 15行	山留の残土処分費は参考数量内訳書には計上されていませんが、必要な項目ですので計上してよろしいでしょうか。	参考数量内訳書は、発生材処分に含まれます。公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
178	参考数量内 訳書 Excel 15行	上記より、計上する場合は、SMW残土は産廃処分、親杭・構台杭残土は一般残土としてよろしいでしょうか。	関係法令に従い、適切に処分すること。
179	参考数量内 訳書 Excel 15行 特(2)	「2. 土工」において残土処分が、計上されていませんが、設計図書には「適切に残土処分を行う」と記載があります。必要な項目として計上してよろしいでしょうか。	必要です。参考数量内訳書は、発生材処分に含まれます。公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
180	参考数量内 訳書 Excel 41行 目	参考数量内訳書には、「鉄筋架台」が計上されておらず、4. 鉄筋のいずれに含まれておらずでしょうか。	含まれます。公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
181	参考数量内 訳書 Excel 104 行目	参考数量内訳書には、「段差型枠」が計上されておらず、6. 型枠のいずれに含まれておらずでしょうか。	数量に含まれます。
182	参考数量内 訳書 Excel 104 行目	上記において、参考数量内訳書に含まれていない場合、段差型枠は他の型枠と異なり、労務費率が高いため別計上とさせていただきますがよろしいでしょうか。	数量に含まれます。
183	参考数量内 訳書 Excel 1835、1838 行目	タイル打込手間が参考数量内訳書では「一般部：1,138m <sup>2</sup> 、曲面部：1,267m <sup>2</sup> 」となっておりますが、弊社積算基準により「一般部：1,252m <sup>2</sup> 、曲面部：1,446m <sup>2</sup> 」としてよろしいでしょうか。	公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。
184	参考数量内 訳書 Excel 1068 行目	一次ファスター（PC版中間階）が参考数量内訳書では「328か所」となっておりますが、弊社積算基準により「376か所」としてよろしいでしょうか。	公共建築工事積算基準等に基づいた参考数量内訳書であり、貴社で積算した数量・項目を適用することは差支えありません。

185		(施工計画関係)	
186	—	予定価を推定された際の工事のマスタースケジュールをお示してください。	貴社で検討願います。
187		(構造)	
188	P. 18	土工 既存躯体撤去後～山留施工地盤 埋戻(汚染土壌除去・とりこわし・埋文調査範囲)の8471m <sup>3</sup> の埋戻レベルは設計GL=TP+51.4迄埋戻と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
189	P. 25	型枠 1F壁～柱型嵩上げ材敷込 ポリスレンフォーム t285の範囲が不明です。御指示下さい。	A-015図 X1・Y5・Y9通りで、RC壁と柱型の間とします。
190		(外部)	
191	A-025～027	防水工事 パラペット立下り 塗膜防水 X-2 H=130が312mですが、矩計図パラペット部の立下りは、H=80です。H=130はどこでしょうか。場所を御指示下さい。	図面を正とします。
192	A-020	防水工事 パラペット立下り 塗膜防水 X-2 H=80が184mですが、屋根伏図のパラペットの直部分は89.9mになります。屋根伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。
193	A-015	金属工事 西玄関ポーチ 床下点検口 ステンレス枠化粧600角が1か所ですが、1階平面図では鋼製スリット化粧蓋です。床下点検口の1か所は無しと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は位置を御指示下さい。	○床下点検口 ステンレス枠化粧600角 →A-015図 西玄関ポーチ スロープ頂部に記載有。
194	A-015	塗装工事 ドライエリア手摺壁天端 撥水剤塗布 W=250が227mですが、1階平面図より148mになります。1階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にて願います。

195		(内部)	
196	参考数量内 訳書P134 A-039	面台 マリノポ ストフォーム W=250が参考数量内訳書では74.6m、便所詳細図等では38.5mあります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
197	参考数量内 訳書P80 A-061	ビ°クチャーレールの数量が参考数量内訳書では129m、天井伏図では339mあります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
198	参考数量内 訳書P132 A-014	ミニキッチンが参考数量内訳書では13か所、平面詳細図では15か所あります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
199	参考数量内 訳書P136 A-014	ストレッチャーガードの数量が参考数量内訳書では72.2m、平面詳細図では128mあります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
200	参考数量内 訳書P136 A-015	注意喚起床材 ビ°ニル床タイル 300角 警告型の数量が参考数量内訳書では86か所、平面詳細図では110か所あります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
201	参考数量内 訳書P134 A-039	便所フックの数量が参考数量内訳書では24か所、便所詳細図は20か所あります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
202	参考数量内 訳書P135・ 136 A-070	B1F建具のねずみ返しは、参考数量内訳書では、W1300 13か所、W850 13か所、建具表では、W850 13か所、W1200 1か所、W1300 16か所、W1700 1か所あります。意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
203		(建具)	
204	参考数量 内訳書P118	内外装工事の下記項目が、図面上に見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 スチール°初裏(AW) ウェタン吹付 t25 鉄面 27.0㎡	A-075図 建具詳細図(2)参照。

205		(埋蔵文化財調査及び汚染土壌除去)	
206	参考数量 内訳書 P165、166	埋蔵文化財調査と汚染土壌除去は、施工時の詳細検討により施工計画及び施工数量が変更になる可能性があります。変更が生じた場合、参考数量内訳書・設計図書を基に精算協議して頂けると考えて宜しいでしょうか。	変更が生じた場合、監督職員と協議し決定するものである。
207	A124 数量書P35、 P66	(外装) R階勾配ルーバーについて、A124図においてルーバー金属屋根平滑葺下地の角パイプ(□-50×50×2.3 溶融亜鉛めっき仕上)の図示がありますが、数量書の鉄骨工事及び屋根工事に含まれていません。屋根工事の勾配ルーバーの摘要に追記と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
208	A123 数量書P50、 66	A123図において、立体トラス部に母屋(□-50×50×2.3)がありますが、数量書の鉄骨工事は一式のため、含まれているか不明です。前質疑に倣い、屋根工事の勾配ルーバーの摘要に追記と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
209	A025、030 数量書 P73、88	1階東側ドライエリアの排水溝について、A025図A-A'断面図及びA030図Q-Q'・R-R'・X-X'断面図にスチールグレーチング蓋が図示がありますが、数量書の金属工事に見当たりません。左官工事に排水溝防水モルタル鍍押えが49.1m計上されていますので、金属工事にスチールグレーチング蓋49.1m追加と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。 参考数量内訳書の数量を採用するかは貴社の判断にてお願いします。
210	A025、030 数量書 P73、88	A015図より、1階ドライエリアの排水柵600角の数量について、南側1か所と東側1か所で計2か所になっています。数量書の金属工事(P98)の蓋は2か所計上されていますが、左官工事(P115)の柵底防水モルタル鍍押えは1か所になっています。2か所が正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	X5通(南)付近格子蓋の直下は雨水ピットが無く、コンクリート柵形状として屋外排水系統により排水。 X9通(北)付近格子蓋は蓋のみで直下の雨水ピットへ流下としております。
211	A015、020 数量書P68	数量書の「ルーフドレイン 堅型150A アスファルト防水用」が11か所ですが、平面図では1F 2か所+RF 11か所で計13か所になります。13か所が正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
212	A015、020 数量書P68	数量書の「ルーフドレイン 堅型150A 塗膜防水用」が8か所ですが、平面図ではB1F 6か所+1F 1か所で計7か所になります。7か所が正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。

213	A015、105 数量書P71	数量書の「アルミ庇」の寸法が、W2000×D2000になっていますが、A015図及びA105図-10ではW2200×D2000になっています。W2200×D2000が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
214	A015、144 数量書P131	数量書の「西玄関ポーチ 起伏式止水板」の寸法ですが、有効W8270になっていますが、A015図及びA144図では有効W6160になっています。有効W6160が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
215	数量書 P56～58	石張の目地シーリングについて、防水工事はありませんが、石工事でシーリング共と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
216	A014～019 数量書 P132	(内装) 数量書の「ミニキッチン」が13か所ですが、平面図ではB1F-1か所、1F-2か所、2～5F-各階3か所で計15か所になります。15か所が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
217	特-06、A-064	(建具) 数量書にて、アルミ製建具・メタルカーテンウォールの遮音性がT-1と記載されておりますが、特記仕様書・建具仕様書では遮音性について記載がございません。遮音性は数量書の通りT-1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
218	A-065、067	数量書にて、FSD-6の員数が2か所となっておりますが、建具表・建具配置図では1階に1か所と相違しております。建具表・建具配置図を正とし、1か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
219	A-068	数量書にて、FSW-1のH寸法がH=2455と記載されておりますが、建具表ではH=2475と相違しております。建具表を正とし、H=2475と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
220	A-069	数量書にて、LSD-9BのアンダーカットがH=15と記載されておりますが、建具表ではH=25と相違しております。建具表を正とし、アンダーカットはH=25と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
221	A-070	数量書にて、LSD-11のキックプレートが片面と記載されておりますが、建具表では両面と相違しております。建具表を正とし、キックプレートは両面張と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。

222	A-070,077	数量書にて、LSD-15の枠見込が135と記載されておりますが、建具表・建具詳細図では枠見込130と相違しております。建具表・建具詳細図を正とし、枠見込130と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
223	A-070	数量書にて、LSD-25のキックプレートが片面と記載されておりますが、建具表では両面と相違しております。建具表を正とし、キックプレートは両面張と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
224	A-072,089	数量書にて、PT-8のW寸法がW=4662.5と記載されておりますが、建具表・詳細図ではW=4612.5と相違しております。建具表・詳細図を正とし、W=4612.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
225	A-067,078	数量書にて、自動閉鎖装置でACW-1の形式が2枚片引き 1か所と記載されておりますが、建具表・詳細図では引分け 2か所と相違しております。建具表・詳細図を正とし、ACW-1の自動閉鎖装置は引分け 2か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
226	A-067,078	数量書にて、ACW-1の寸法がW9315×H6660と記載されておりますが、建具表・詳細図ではW9288×H6330と相違しております。建具表・詳細図を正とし、W9288×H6330と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
227	-067,078,07	数量書にて、複層ガラスLow-E10+A6+FL10のm2ランクが4.00m2以下と記載されておりますが、建具詳細図(6)に記載の断面詳細図より1階のガラスはH=4200となりますので、6.00m2以下になると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
228	K-04	(建具 医学部E棟改修) 数量書にて、ガラス廻りシーリングの数量が396mとなっておりますが、AW-5の無目部分のガラスシーリングが含まれていないと思われます。無目部(11.19m×上下2×両面2=44.8m)を含めまして、44.8mと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
229	K-05,06	(建具 医学部E棟改修・医学部図書館改修) 数量書にて、建具廻り取合シーリングで、内部側の『9.5×10』・『17.5×10』が計上されておりますが、建具詳細図より必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	数量に含まれます。
230	K-04	(建具 医学図書館改修) 数量書にて、複層ガラスの構成がは『Low-E5+A6+PW6.8』となっておりますが、建具仕様書では『FW6.8+A6+Low-E5』と相違しております。建具仕様書に記載の構成と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。

231	E-02、数量書 p 149	(外構) (2)生活排水、(3)実験排水の細目別内訳ポンプアップ・p h モニター槽にて、下記項目を御指示下さい。 ・摘要RC1200角H1300と明記ありますが、E-02外構排水計画図生活排水ポンプ槽要領図ではH3670となっています。この場合、H3670と読み替えて宜しいでしょうか ・1式の中に、マンホール蓋と足掛け金物入っていると考えて宜しいでしょうか	よろしい。 蓋と足掛け金物は含んでおります。
232	E-02、数量書 p 149	(2)生活排水の細目別内訳生活排水管VPと明記ありますが、E-02外構排水計画図凡例(RS-VU)となっていますが、VPと読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	VUが正です。
233	E-02、数量書 p 149	(2)生活排水の細目別内訳生活排水柵1式と明記ありますが、この中には、外構排水計画柵リストS1～S32のSC-3,4,5柵及び蓋が入っていると考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
234	E-02、数量書 p 149	(3)実験排水の細目別内訳実験排水人孔柵1式と明記ありますが、この中には、外構排水計画柵リストE1～E15、E31のSC-4,5柵及び蓋が入っていると考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
235	E-12、数量書 p 155	(とりこわし) 外構撤去配置図医学部図書館南側AS撤去・復旧(D-01)と指示がありますが、表層撤去及び路盤撤去及びアスファルト復旧は、どこに数量入っているのでしょうか。御指示下さい。	表層撤去及び路盤撤去及びアスファルト復旧数量は以下の通りです。 25.0㎡
236	E-12、数量書 p 170	(4)-1GL下埋設部とりこわし細目別内訳植樹伐根・雨水柵撤去・柵蓋撤去各1式と明記ありますが、この中には、雨水柵撤去リストA～X、樹木撤去リストA～G、a～c、①～⑦全て入っていると考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。
237	P49	参考数量内訳書P49のブドウ棚鉄骨は、S-51図二重天井鉄骨のうち天井受け材のことでしょうか。異なる場合、部位を御指示ください。	天井受け材のことです。
		以下、余白	

標記工事の数量書について下記のとおり変更いたします。

No.	名 称	指 示 事 項
変更1	-	<p>質疑回答書(設計図書)、質問回答書(数量書)及び、記載誤りの訂正に伴い、参考数量内訳書の一部が変更になったので、変更箇所を反映した参考数量内訳書(変更)のデータを本日（令和3年4月2日）中に競争参加者に対し電子メールにて送付します。</p>
		<p>以下、余白</p>