

質 疑 回 答 書 (設計図書)

京都大学施設部

工事名称 京都大学(中央他)総合研究2号館等改修換気設備工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

※ 数量書の質問回答については、質問回答書(数量書)を参照願います。

No.	図面番号	質疑事項	回答
変更1	特-1, 特-2	特記仕様書(1)~(2)にアスベスト撤去に関する項目がありません。今回撤去する、配管,ダクト類の保温材、ダクト類のパッキン、天井材にはアスベストは含有していないと考えて、アスベスト調査、アスベスト含有物の撤去処理は別途として、積算して良いでしょうか、御指示下さい。	アスベスト含有なしとする。
変更2	AM-51	総合研究8号館R階機械室に設置する全熱交換ユニットHEA-22K×2台がNホール、Sホールのどちら用に設置するか不明です。Nホール、Sホールどちら用に使用するHEA-22Kを教えてください。	NホールでHEA-22K×1台、SホールでHEA-22K×1台とする
		以下余白	

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	49～52	別図1～3、7～10のとおり工事対象外とする。
変更2	109～137	別図1、2、4、19～47のとおり追加工事を行う。
変更3	28、45	別図5、6のとおり虫侵入防止ユニットを追加する。
変更4	71	別図11のとおりダクトの露出を最小限にすること。
変更5	76、90～92	別図12、14～16のとおり鉄筋探査を行うこと。
変更6	88	別図13の通り配線サイズを変更する。
変更7	96、97	別図17, 18のとおり電源配管配線経路、サイズを変更する。
		変更1～7に関する別図データは本日（令和3年10月22日）中に競争入札参加者に対し、電子メールにて送付する。
		以下余白