

## 質 疑 回 答 書 (設計図書)

京都大学医学部附属病院

工事名称 京都大学（南部）南病棟地階サーバー室2空調設備改修工事  
標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	現場説明書	凡例に交通整理員（常時2名）と記載されていますが、工事作業日のみと理解して良いでしょうか。	よろしい。
2	M-08	サーバー室、OAフロアパネルの設置メーカー名を御教示下さい。	日立機材（現センクシア株）になります。
3	M-03、06	サーバー室の室内機の搬入経路はサービスヤード（ドライエリア）からの取込みとして良いでしょうか。	よろしい。
4	入札公告、M09～M12	入札公告の1. 工事概要-(3) 工事内容に「なお、本工事に関連する電気設備工事は別途発注される」と記載がありますが、配布図面に動力設備図「M09～M12」が含まれております。入札公告を正とし、図面「M09～M12」の動力設備は別途と考えて宜しいでしょうか。	図面「M09～M12」の動力設備は本工事とする。
5	M-06	パッケージエアコンの吸込ダクト(RA)はサーバー室内の露出と思われますが、塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
6	M-06	ピット内の冷媒配管は、保温・塗装とも不要と考えて宜しいでしょうか。	保温は必要、塗装は不要とする。
7	M-09	エアコン室内機ブレーカの種類が「MCCB」と記載されておりますが、「ELB」に変更する必要はございませんでしょうか。	図面に記載のとおり。
8	共通	今回工事エリアのOAフロア内及び天井内について清掃は不要と考えて宜しいでしょうか。	OAフロア内及び天井内の清掃は本工事に含むものとする。
9	共通	機器メーカーですが、指定等はないと考えて宜しいでしょうか。	特-02図に記載のとおり。
		以下、余白	